

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADOR: HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

Data Base: **mar/19**

OBRA: CME

BDI Diferenciado: **19,47%**

BDI: **28,47%**

CONTRATO:

Base de Referência: **SINAPI**

Leis Sociais (Desonerado): **87,24%**

ÍTEM	SERVIÇOS	VALOR	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	62.855,06	100,00											
		62.855,06												
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	49.244,62	60,00	20,00	15,00	5,00								
		29.546,77	9.848,92	7.386,69	2.462,23									
3	MOVIMENTO DE TERRA	71.891,73		55,00	35,00	10,00								
			39.540,45	25.162,10	7.189,17									
4	ESTRUTURAS	407.194,43		20,00	35,00	45,00								
			81.438,89	142.518,05	183.237,49									
5	PAREDES E PAINÉIS	133.564,15				35,00	35,00	10,00	10,00	10,00				
						46.747,45	46.747,45	13.356,41	13.356,41	13.356,41				
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	55.843,43					15,00	20,00	20,00	15,00	15,00	10,00	5,00	
							8.376,51	11.168,69	11.168,69	8.376,51	8.376,51	5.584,34	2.792,17	
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	22.472,37					15,00	20,00	20,00	15,00	15,00	10,00	5,00	
							3.370,86	4.494,47	4.494,47	3.370,86	3.370,86	2.247,24	1.123,62	
8	VIDROS E ESPELHOS	34.535,79										20,00	50,00	30,00
												6.907,16	17.267,89	10.360,74
9	COBERTURA	57.160,10				35,00	25,00	20,00	10,00	10,00				
						20.006,04	14.290,03	11.432,02	5.716,01	5.716,01				
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	67.612,74					30,00	30,00	15,00	15,00	5,00	5,00		
							20.283,82	20.283,82	10.141,91	10.141,91	3.380,64	3.380,64		
11	TETOS E FORROS	38.203,59					25,00	25,00	15,00	10,00	10,00	5,00		
							9.550,90	9.550,90	7.640,72	5.730,54	3.820,36	1.910,18		
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	80.980,43					15,00	20,00	20,00	15,00	15,00	10,00	5,00	
							12.147,06	16.196,09	16.196,09	12.147,06	12.147,06	8.098,04	4.049,02	
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	176.394,93					20,00	20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
							35.278,99	35.278,99	35.278,99	17.639,49	17.639,49	17.639,49	17.639,49	
14	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	48.898,67			10,00	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	
					4.889,87	7.334,80	7.334,80	7.334,80	4.889,87	4.889,87	4.889,87	4.889,87	2.444,93	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	130.570,74			10,00	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	
					13.057,07	19.585,61	19.585,61	19.585,61	13.057,07	13.057,07	13.057,07	13.057,07	6.528,54	
16	OUTRAS INSTALAÇÕES	80.699,38			10,00	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	
					8.069,94	12.104,91	12.104,91	12.104,91	8.069,94	8.069,94	8.069,94	8.069,94	4.034,97	
17	APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS	51.032,43										40,00	50,00	10,00
												20.412,97	25.516,21	5.103,24
18	APARELHOS ELÉTRICOS	74.609,62										40,00	50,00	10,00
												29.843,85	37.304,81	7.460,96
19	PINTURA	97.652,61								15,00	15,00	30,00	30,00	10,00
										14.647,89	14.647,89	29.295,78	29.295,78	9.765,26
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	8.625,57												100,00
														8.625,57
21	SERVIÇOS GERAIS	91.872,24	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00
			8.268,50	8.268,50	7.349,78	7.349,78	7.349,78	7.349,78	7.349,78	7.349,78	7.349,78	7.349,78	8.268,50	8.268,50
	TOTAL NO MÊS	1.841.914,62	100.670,33	139.096,76	208.433,50	306.017,48	196.420,72	168.136,49	137.359,94	124.493,35	96.749,47	158.686,35	156.265,95	49.584,27
	TOTAL ACUMULADO		100.670,33	239.767,09	448.200,60	754.218,08	950.638,79	1.118.775,28	1.256.135,22	1.380.628,57	1.477.378,05	1.636.064,40	1.792.330,34	1.841.914,62

Profissional Responsável:

Patricia Santos

Eng^a Patricia dos Santos
CREA ES-004283/D

Data: 2/1/2020